Inneklimat Värnamo

PROTOKOLL - Mätning av delflöden luftflöde för tilluftsdon och frånluftsdon

Projektnamn	Beteckning / Referensnummer	Datum	Kontor
Brukshundklubben Värnamo		2024-04-24	Värnamo
Kund/Beställare/Byggherre	Ritningsnr: m.m.	Projektnummer	
		3624-0556	
System / Anläggningsdel	Aktuella instrument ID	Utfört av	
Aggregat vind		Axel Johansson	

Rumsnr/Rumsbeteckning	TILLUFT				FRÅNLUFT			
	Don beteckn. Dimension	Projekterat flöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Mät metod	Don beteckn. Dimension	Projekterat flöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Mät metod
Toalett 1						15	15	3
Toalett 2						15	15	3
Kontor		10	10	3				
Allmän utrymme		30	30	3		20	20	3
Källare		10	10	3				
Enhet: l/s	**SUMMA:**	**50**	**50**		**SUMMA:**	**50**	**50**	

Anmärkningar	1) Mätmetodsbeteckningar	
Tilluftsfläkt 68% Frånluftsfläkt 57% Tilluftsreglering BV 20 grader.	1 = Prandtlrör	5 = Stos+varmtråd
	2 = Elektronisk tryckm. / U-rör	6 = Påsmetoden
	3 = Varmtrådsinstrument	7 = Spårgas
	4 = Fast mätuttag	8 = Annan metod

Ansvarig: *Marcus Karlsson*